#31830

PUMP TEST RECORD

25' S.

DWW-6

100' W of existing well #3

Pump to be installed at 500'

#4

Pump Test of City of Pleasantville Log No.

Location: County Marion Sec. ,T N, R.

Total Depth 2405 ; Casing length 1872 Diameter 16" OD

Hole diameter 12 ¼" Date of Test 2/6/91

Static Water level 317 pump set 450' : Pumping rate 500gpm

Time	Total Time	Depth to Water	Drawdown	Remarks
2:00	0	317'	0	
2:01	1	339'	22	
2:02	2	340'	23	
2:03	3	340.5'	23.5	
2:04	4	341	24	
2:05	5	341	24	
2:06	6	341'	24	
2:07	7	342'	25	
2:08	8	342'	25	
2:09	9	342'	25	
2:10	10	343'	26	
2:12	12	343'	26	
2:14	14	343'	26	
2:16	16	343'	26	
2:18	18	343.5'	26.5	
2:20	20	344'	27	
2:25	25	344'	27	
2:30	30	345'	28	
2:35	35	346'	29	
2:40	40	346'	29	

#31830

DWW-7

Time	Total Time	Depth to Water	Drawdown	Remarks
2:45	45	346'	29	
2:50	50	346'	29	
2:55	55	346'	29	
3:00	60	346'	29	
3:10	70	346'	29	
3:20	80	346'	29	
3:30	90	346'	29	
3:40	100	346'	29	
3:50	110	346'	29	
4:00	120	346'	29	
4:30	150	346'	29	
5:00	180	346'	29	
5:30	210	346'	29	
6:00	240	346'	29	
7:00	300	346'	29	
8:00	360	346'	29	
9:00	420	346'	29	
10:00	480	346'	29	
11:00	540	346'	29	
12:00	600	346'	29	
1:00	660	346'	29	
2:00	720	346'	29	
3:00	780	346'	29	
4:00	840	346'	29	
5:00	900	346'	29	
6:00	960	346'	29	
7:00	1020	346'	29	
8:00	1080	346'	29	
8:30	1210	346'	29	

Recovery

8:31	327'	8:38	324'	9:20	324'		
8:32	326'	8:39	324'	9:25	324'		
8:33	325'	8:40	324'	9:30	324'		
8:34	325'	8:41	324'				
8:35	324'	8:42	324'				
8:36	324'	8:43	324'				
8:37	324'	8:44	324'				
		8;45	324'				
		8:50	324'				
		8:55	324'				
		9:00	324'				
		9:05	324'				
		9:10	324'				
		9:15	324'				