PUMPING TEST

CALUMET, IOWA

March 26, 1941 T.W. Robinson

Length air line 356'2". Measured 2.9 feet above land surface.

4:00 p.m. Start pumping.

Time	Gage	Yield	Strokes per min.	
5:50 p.m.	45	46	40	
7:15 p.m.	45	46	44	
7:50 p.m.	45	51	44	
8:25 p.m.	45	51		
9:00 p.m.	45	51	44	
9:30 p.m.	44	55	48	
10:15 p.m.	44	55	48	
10:45 p.m.	44	51	44	
11:30 p.m.	44	51	44	
12:00 mid.	44	51	44	
March 27				
1:00 a.m.	45	51	44	
2:00 a.m.	45	51	44	
3:00 a.m.	45	51	44	
4:00 a.m.	45	51	44	
5:00 a.m.	45	55	48	
6:00 a.m.	46	53	46	
7:00 a.m.	46	53	46	
8:00 a.m.	46	51	44	
8:45 a.m.) 9:15 a.m.)	30 minute shut down 46	51	44	
1:15 p.m.	46	48	42	
5:55 p.m.	45	51.5 measured 55 gal. barrel	46-47	64 sec. for 55 gal. barrel
9:00 p.m.	45+	53	45	62 sec. for 55 gal. barrel
9:55 p.m.	Stop pump			
9:55 p.m.	45+			
9:56 p.m.	47			
10:02 p.m.	47½			
10:17 p.m.	48			
March 28				
8:30 p.m.	48			

By Whitey, driller

copy to O.H. Wenton